

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2015 r.

DATA AKTUALIZACJI 12 maja 2015 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KD Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - Bykowina	AI	125 000,00		II kwartał		wrzesień		
2	Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach - Kochłowice	AI	66 420,00		II kwartał		sierpień		
3	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej - budowa bieżni do sprintu wraz ze skocznią w dal - Ruda	AI	122 426,72		II kwartał		wrzesień		
4	Plac zabaw i boisko - Godula	AI	125 000,00		II kwartał		wrzesień		
5	Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy ul. Czarnoleśnej - Czarny Las	AI	48 500,00		II kwartał		sierpień		
6	Wymiana nawierzchni parkietu na Hali Sportowej przy ul. Gen. Hallera 14 - Nowy Bytom	AI	80 000,00		II kwartał		sierpień		
7	Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36 - Halemba	AI	80 000,00		II kwartał		lipiec		
8	Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 2a - Wirek	AI	108 000,00		II kwartał		sierpień		
9	Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w Orzegowie - Orzegów	AI	100 000,00		III kwartał		październik		
10	Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola - Wirek	AI	13 000,00		III kwartał		sierpień		
11	Wymiana schodów (wraz z poręczami) prowadzących z chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola Nr 20 oraz Żłobka Miejskiego - Wirek	AI	20 000,00		III kwartał		lipiec		

12	Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie „Strefy Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie siłowni napowietrznej i systemu urządzeń „street workout”. Odnowienie istniejących alejek oraz ławek na skwerze - Ruda	AI	116 500,00	II kwartał		wrzesień	
13	Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo - rekreacyjne - Kochłowice	AI	110 000,00	II kwartał		wrzesień	
14	Budowa „zółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta - Miasto Ruda Śląska / zadanie realizowane pod nazwą: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej" - BO.KD-20/15	KD	1 000 000,00	-	-	-	terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a-n)
	a) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		176 000,00	I kwartał	04.02.2015	wrzesień	
	b) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - inspektor nadzoru		2 000,00	II kwartał		wrzesień	
	c) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		153 000,00	I kwartał	04.02.2015	wrzesień	
	d) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej - inspektor nadzoru		2 000,00	II kwartał		wrzesień	
	e) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul.Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		100 000,00	I kwartał	04.02.2015	wrzesień	
	f) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - inspektor nadzoru		2 000,00	II kwartał		wrzesień	
	g) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż wzdłuż ulicy Starej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		75 000,00	I kwartał	04.02.2015	wrzesień	
	h) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Starej - inspektor nadzoru		2 000,00	II kwartał		wrzesień	
	i) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		330 000,00	II kwartał	21.04.2015	listopad	
	j) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - inspektor nadzoru		10 000,00	II kwartał		listopad	
	k) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - wykonawstwo		70 000,00	II /III kwartał		wrzesień	
	l) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - inspektor nadzoru		9 000,00	III kwartał		wrzesień	

m) oznakowanie trasy - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj	60 000,00	II /III kwartał	październik
n) oznakowanie trasy - inspektor nadzoru	9 000,00	III kwartał	październik

15	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - Ruda / zadanie pod nazwą: "Budowa chodnika łączącego ul. Czempieła z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem" - BO.KD-18/15,	KD	87 000,00		-	-	-		terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a i b)
	a) wykonawstwo - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		84 000,00		I kwartał	16.02.2015	wrzesień		
	b) inspektor nadzoru		3 000,00		II kwartał		wrzesień		
16	Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61 - Bielszowice	KD	82 000,00		I kwartał	16.03.2015	kwiecień		* w dniu 23.04.2015r. Wybrany wykonawca poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy, została zawarta umowa z kolejnym oferentem
17	Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do ul. Ks. Niedzieli - Bielszowice	KD	85 000,00	21 221,69	-	-	kwiecień	29.04.2015	realizacja w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2013-2015
18	Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka (Bielszowice) - Bielszowice	KD	3 000,00		-	-	maj		realizacja w ramach umowy na zabezpieczenie ruchu - urządzenia BRD w latach 2013-2015

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU