

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 czerwca 2016 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna	AI	300 000,00		maj		lipiec - sierpień		uzyskano pozwolenie na budowę
2	Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej	AI	550 000,00		lipiec		sierpień - listopad		procedura związana z wycinką drzew może doprowadzić do braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku
3	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	123 764,00		maj		sierpień- wrzesień		z uwagi na nieroztrzygnięcie pierwszego przetargu, termin realizacji zostaje przesunięty o miesiąc
4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	150 000,00		kwiecień		sierpień- wrzesień		bez uwag
5	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II	AI	150 000,00	99 437,39	luty		kwiecień - lipiec		trwają roboty budowlane, termin zakończenia budowy zgodnie z umową
6	Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu	AI	150 000,00		maj		lipiec - wrzesień		bez uwag
7	Remont i modernizacja hali zapasniczej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a	AI	150 000,00		czerwiec		wrzesień- październik		zakres robót budowlanych jest znacznie większy od planowanych, trwa ustalanie kolejności prac
8	Modernizacja (remont) sali gimnastycznej przy SP6	AI	150 000,00		maj		lipiec - sierpień		trwa procedura podpisania umowy z wykonawcą robót
9	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy	AI	145 000,00		maj		lipiec - sierpień		uzyskano pozwolenie na budowę
10	Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i oświetlenia	AI	150 000,00		kwiecień		lipiec - sierpień		uzyskano pozwolenie na budowę
11	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej	AI	120 000,00		kwiecień		sierpień- wrzesień		z uwagi na nieroztrzygnięcie pierwszego przetargu, termin realizacji zostaje przesunięty o miesiąc

12	Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń	AI	110 000,00	kwiecień		lipiec - sierpień		uzyskano pozwolenie na budowę
13	Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1	KK	150 000,00	kwiecień	bezprzetargow o - w trybie poza ustawą	wrzesień		w trakcie realizacji
14	Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie	KK	150 000,00	kwiecień	bezprzetargow o - w trybie poza ustawą	wrzesień		w trakcie realizacji

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU