

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 września 2016 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KK Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna	AI	300 000,00		maj	25.07.2016r.	listopad		przetarg nierozstrzygnięty: brak ofert
2	Rozbudowa Parku Aktywności "Basen-Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej	AI	550 000,00		lipiec	28.06.2016r	grudzień		przekazanie terenu w dniu 27 września 2016 r.
3	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	123 764,00		maj	25.04.2016r.	listopad		trwa realizacja zadania
4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	150 000,00		kwiecień	20.06.2016r.	październik		trwa realizacja zadania, która zgodnie z zawartą umową powinna zakończyć się 23 października 2016 r.
5	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II	AI	150 000,00	99 437,39	luty	03.02.2016r.	kwiecień - lipiec	14.07.2016r	zakończone
6	Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu	AI	150 000,00		maj	20.06.2016r.	grudzień		trwa wyłanianie wykonawcy robót
7	Remont i modernizacja hali zapaśniczej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 a	AI	150 000,00		czerwiec	12.09.2016r.	listopad		trwa realizacja zadania
8	Modernizacja (remont) sali gimnastycznej przy SP6	AI	150 000,00		maj	11.04.2016r.	wrzesień		trwa realizacja zadania, która zgodnie z zawartą umową powinna zakończyć się 30 września 2016 r.
9	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy	AI	145 000,00	97 830,05	maj	02.09.2016r.	lipiec - sierpień	02.09.2016r.	zakończone
10	Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem/ włącznie z wymianą ławek i oświetlenia	AI	150 000,00		kwiecień	20.05.2016r.	listopad		realizację zadania podzielono na dwie umowy, pierwsza z umów została zakończona w dniu 10 września 2016 r., druga realizowana będzie do 30 listopada 2016 r.
11	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej	AI	120 000,00		kwiecień	01.06.2016r.	listopad		trwa realizacja zadania

12	Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń	AI	110 000,00		kwiecień	06.07.2016r.	wrzesień		trwa realizacja zadania, która zgodnie z zawartą umową powinna zakończyć się 2 października 2016 r.
13	Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1	KK	150 000,00		kwiecień		grudzień		zawarto umowę z wykonawcą robót, trwa realizacja zadania, która zgodnie z umową powinna zakończyć się 6 grudnia 2016 r.
14	Skwer Boboli - remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie	KK	150 000,00		kwiecień		październik		zawarto umowę z wykonawcą robót, trwa realizacja zadania, która zgodnie z umową powinna zakończyć się 24 października 2016 r.

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU