

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 r.

DATA AKTUALIZACJI: 30 września 2019 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

KD - Wydział Dróg i Mostów

AI - Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja	komórka organizacyjna	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			planowany termin wszczęcia procedury	data otwarcia ofert	planowany	zrealizowany	
1	Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego	AI	maj	10.07.2019 r.			W dniu 18.07.2019r. unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na znaczne przekroczenie kosztorysu inwestorskiego.
2	Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe	KD	luty	9.04.2019 r.	29.11.2019 r.		Zadanie w trakcie realizacji.
3	Halemska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej	AI	kwiecień	27.05.2019 r.	październik		W dniu 16.07.2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót.
4	Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej	AI	maj	19.06.2019 r.	październik		W dniu 11.07.2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót.

5	Plac zabaw z dwupoziomą piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa	AI	czerwiec	23.08.2019 r.	grudzień		Trwa procedura związana z podpisaniem umowy na roboty budowlane.
6	Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica	AI	czerwiec	5.08.2019 r.	listopad		Podpisano umowę z wykonawcą robót, który zaprojektuje i wybuduje przedmiotowe ścieżki rowerowe.
7	Strefa aktywności "Mrówcza Górka"	AI	kwiecień	19.07.2019 r.	listopad		W dniu 23.08.2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót.
8	Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol	AI	lipiec	9.08.2019 r.	grudzień		W dniu 16.09.2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót.
9	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej	AI	marzec	28.03.2019 r.	maj	14.06.2019 r.	Zadanie zostało ukończone
10	Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout	AI	kwiecień	26.06.2019 r.	październik		W dniu 29.07.2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót.
11	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej migające "kocie oczka" w każdej dzielnicy	KD	sierpień, wrzesień	06.09.2019 r., 10.10.2019 r.	16.12.2019 r.		W dniu 06.09.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert, najkorzystniejsza opiewała na kwotę 1.333.617,65 zł - przetarg unieważniono. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 10.10.2019 r.