

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

DATA AKTUALIZACJI*

31 marca 2017 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KD Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	"Rudzkie miasteczko ruchu drogowego"	AI	750 000,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
2	Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00		kwiecień		sierpień		Zlecono opracowanie dokumentacji
3	Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwyłów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	650 000,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
4	Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 117	AI	152 000,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
5	Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu	AI	164 439,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
6	Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	AI	100 000,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
7	Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej	AI	150 000,00		marzec	30.03.2017 r.	wrzesień		Zgłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj
8	Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej	AI	100 000,00		maj		wrzesień		Zlecono opracowanie dokumentacji
9	FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.	AI	165 000,00		marzec	30.03.2017 r.	lipiec		Zgłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj
10	"Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo: - Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko	AI	165 000,00		maj		wrzesień		Planowane jest spotkanie z pomysłodawcą
11	Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja	KD	140 000,00		marzec	31.03.2017 r.	grudzień		w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty
12	Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny	KD	60 000,00		luty	27.02.2017r.	październik		w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ, NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU