

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 grudnia 2017 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KD Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	"Rudzkie miasteczko ruchu drogowego"	AI	750 000,00	39 721,13	maj	08.08.2017 r.	grudzień	-	Pomimo 2-ch przetargów nie wyłoniono wykonawcy robót - oferty przewyższały zabezpieczone środki
2	Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	184 137,55	kwiecień	23.06.17 r.	październik	19.10.2017 r.	Zadanie zakończone
3	Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwyłów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	650 000,00	449 793,72	maj	16.06.2017 r.	październik	25.09.2017 r.	Zadanie zakończone
4	Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup tawek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 117	AI	152 000,00	150 468,62	maj	21.04.2017 r.	lipiec	31.07.2017 r.	Zadanie zakończone
5	Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu	AI	164 439,00	45 977,40	maj	26.05.2017 r.	listopad	16.11.2017 r.	Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie (miejsca postojowe)
6	Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	AI	100 000,00	99 800,00	maj	25.05.2017 r.	listopad	30.11.2017 r.	Zadanie zakończone
7	Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej	AI	150 000,00	146 423,97	marzec	30.03.2017 r.	wrzesień	19.09.2017 r.	Zadanie zakończone
8	Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej	AI	100 000,00	114 894,00	maj	26.05.2017 r.	grudzień	18.12.2017 r.	Zadanie zakończone
9	FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.	AI	165 000,00	97 067,25	marzec	30.03.2017 r.	lipiec	18.07.2017 r.	Zadanie zakończone
10	"Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo: - Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko	AI	165 000,00	160 468,03	maj	31.07.2017 r.	listopad	17.11.2017 r.	Zadanie zakończone
11	Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja	KD	147 525,00	147 525,00	marzec	31.03.2017 r.	grudzień	11.01.2017 r.	Zadanie zakończone Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadanie zrealizowano po terminie określonym w umowie (odbiór końcowy: 11.01.2018 r.)

12	Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny	KD	60 000,00	36 828,40	nie dotyczy - realizacja w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych	-	sierpień	sierpień	Zadanie zakończono
----	---	----	-----------	-----------	---	---	----------	----------	--------------------

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU