

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 r.

DATA AKTUALIZACJI: 30 czerwca 2019 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

KD - Wydział Dróg i Mostów

AI - Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja	komórka organizacyjna	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			planowany termin wszczęcia procedury	data otwarcia ofert	planowany	zrealizowany	
1	Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego	AI	maj				Trwa procedura związana z pozwoleniem na budowę, ogłoszono przetarg, planowane otwarcie ofert 10.07.2019 r.
2	Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe	KD	luty	09.04.2019 r.	listopad		W dniu 26.04.2019r. podpisano umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3	Halemska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej	AI	kwiecień	27.05.2019 r.			Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą robót
4	Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze tereny wokół Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej	AI	maj	19.06.2019 r.			Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą robót

5	Plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa	AI	czerwiec		grudzień		10 lipca 2019 r. wszczęto procedurę przetargową. Składanie ofert do 26.07.2019 r.
6	Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/ bikepark w okolicy Parku Strzelnica	AI	czerwiec		październik		Trwa przygotowanie wniosku wraz z materiałami do ogłoszenia przetargu w formie zaprojektuj i wybuduj
7	Strefa aktywności „Mrówcza Górka”	AI	kwiecień				6.06.2019 r. został unieważniony pierwszy przetarg (zbyt wysoki koszt realizacji zadania). 24.06.2019 r. wszczęto ponownie postępowanie przetargowe
8	Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol	AI	lipiec		grudzień		Uzyskano uzgodnienia branżowe i ponownie wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę
9	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej	AI	marzec	28.03.2019 r.	maj	14.06.2019 r.	Zadanie zostało zakończone
10	Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout	AI	kwiecień	26.06.2019 r.			Trwa analiza złożonych ofert (najniższa oferta 178 900,00 zł)
11	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej - migające „kocie oczka” w każdej dzielnicy	KD	sierpień				Realizacja zadania na etapie przygotowania SIWZ - planowane ogłoszenie przetargu w miesiącu sierpniu